

EJECUCIÓN DE OBRAS 2022- 2023

CONVENIO O CONTRATO	NÚMERO CTO INTERNO	FECHA ACTA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL	RECURSOS DESEMBOLSADOS	RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR	% EJECUTADO
<u>OBRA TRAMO 13.1 PUENTE</u>	IP 025 DE 2021	06/12/2021	<p>Inicial: 31/12/2021 Prórroga 1: 20/04/2022 Prórroga 2: 30/04/2022 Prórroga 3: 30/07/2022 Prórroga 4:30/12/2022 Prórroga 5: 28/02/2023 Prórroga 6 : 14/10/2023</p> <p>SUSPENDIDO EL DIA 27/02/23 Reinicio: 28/08/23 Fecha terminacion: 14/10/23</p>	<p>Valor inicial del contrato \$ 9.073.648.591 Adicion N°1\$ 3.960.350.801 Adicion N°2 \$ 394.873.844</p> <p>Valor total contrato \$ 13.428.873.236</p>	TOTAL: \$ 11.653.934.107	Pendiente por pagar en el Acta 9: \$ 468.396.292	96%
<u>OBRA VÍA LA PAMPA</u>	IP 026 DE 2021	09/11/2021	<p>Inicial 24/05/2022 Prórroga 1: 24/08/2022 prorroga 2: 08/11/2022 Suspensión: 09/11/22 Prorroga 3: 08/2/23 prorroga 4: 15/04/2023 Prorroga 5: 15/05/2023 Suspensión N°2:14/04/23 Terminacion: 15/05/2023</p>	<p>Inicial: \$9.049.424.001 Adición 1: 1.199.377.180 Total: \$10.248.801.181</p>	TOTAL: \$ 6,904,016,297.40 TOTAL AMORTIZADO: \$1.273.532.872	N/A	62,51%

<u>INTERVENTORÍA VÍA LA PAMPA</u>	OC 010 DE 2021	09/11/2021	9/06/2022 Plazo: Siete (7) meses Prorroga (1): tres (3) meses 09/09/2022 Prorroga (2): 2 meses mas 24/11/21 Suspensión: 09/11/22 Prorroga 3: 09/02/2023 prorroga 4: 15/04/2023 Prorroga 5: 15/07/2023 Suspensión 2: 14/04/23 Terminado: 15/05/2023	\$ 440.913.599 Adición: \$ 88.382.845 Adición 2: \$119.787.833 Adición 3: \$74.517.275 Adición 4 \$120.193.877 total \$ 843.795.429	TOTAL: \$ 664.787.717	Total : \$ 105.341.991	62,51%
<u>OBRA VÍA EL CARMÍN, LA LAJA - FONTIBÓN Y MAMPUESTO</u>	IP 028 DE 2021	03/03/2022	Plazo Inicial: Cinco (5) meses Prórroga No. 01: Tres (3) meses Prórroga No. 02: Un (1) mes y veintisiete (27) días Prórroga No. 03: Tres (03) meses y cuatro (4) días Prórroga No. 04: once (11) días Prórroga No. 05: 30/06/2023 Prórroga No. 06: 30/10/2023	\$ 8,740,434,139.00	Total: \$2.458.948.005	Total: \$483.069.808	33,66%

<p style="text-align: center;"><u>INTERVENTORÍA VÍA EL CARMÍN, LA LAJA - FONTIBÓN Y MAMPUESTO</u></p>	<p style="text-align: center;">OC 019 DE 2021</p>	<p style="text-align: center;">03/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">Plazo Inicial: Cinco (5) Meses y quince (15) días Prórroga No. 01: Dos (2) meses y quince (15) días Prórroga No. 02: Un (1) mes y ventisiete (27) días Prórroga No. 03: Tres (3) meses y cuatro (4) días Prórroga No. 04: once (11) días Prórroga No.05: 30/06/2023 Prórroga No.06: 30/10/2023</p>	<p style="text-align: center;">Valor inicial: \$368.807.171 Adición No.01: \$141.557.662 Adición No.02: \$49.824.438 Adición No. 03: \$80.236.672 Adición No. 04: \$9.413.950 Adición No. 05: \$98.443.236 Adición No. 06: \$116.977.646</p> <p style="text-align: center;">Total: \$865.260.775</p>	<p style="text-align: center;">TOTAL 1: \$305.831.213</p> <p style="text-align: center;">TOTAL: \$55.958.606</p>	<p style="text-align: center;">TOTAL:\$58.067.926</p> <p style="text-align: center;">Total: \$440.494.998</p>	<p style="text-align: center;">33,66%</p>
<p><u>OBRA VÍA</u> pontezuela, Capiro u de a, Cabeceras, Higueron, Chipre</p>	<p style="text-align: center;">IP 014 DE 2022</p>	<p style="text-align: center;">16/08/2022</p>	<p style="text-align: center;">31/12/2022</p> <p style="text-align: center;">El contrato se suspendido desde el 26/10/2022 reinicio: 10/03/2023 Prórroga N°1: 15/07/2023 Prórroga N°2: 15/10/2023</p>	<p style="text-align: center;">\$ 8,084,888,441</p>	<p style="text-align: center;">TOTAL:\$ 1.504.531.13</p>	<p style="text-align: center;">TOTAL:\$ 2.451.393.168</p>	<p style="text-align: center;">67%</p>
<p>INTERVENTORIA VÍA pontezuela, Capiro u de a, Toscana, Higueron, Chipre</p>	<p style="text-align: center;">OC 020 DE 2022</p>	<p style="text-align: center;">16/08/2022</p>	<p style="text-align: center;">31/12/2022</p> <p style="text-align: center;">el contrato se suspendido desde el 26/10/2022 Se reinicio el 10/03/2023 Prórroga N°1: 15/07/2023 Prórroga N°2: 15/10/2023</p>	<p style="text-align: center;">\$388.194.110 Adicion N°1 \$175.445.297</p> <p style="text-align: center;">Total: \$563.639.407</p>	<p style="text-align: center;">TOTAL: \$302.416.270</p>	<p style="text-align: center;">Total:\$106.482.212</p>	<p style="text-align: center;">67%</p>

OBRA VIA Vereda los Pinos	IP 002 – 2023	19/07/2023	4/10/2023	\$ 3,424,666,468			0,32%
INTERVENTORIA VIA Vereda los Pinos	CD 017-2023	19/07/2023	4/10/2023	\$ 145,876,259			0,32%
OBRA Alcantarillado Tablazo	IP 034 - 2021	03/03/2022	31/12/2022 Plazo: Diez (10) meses Prorroga N°1: 31/03/2023 Prorroga N°2: 31/05/2023 Prorroga N°3: 30/06/2023 Prorroga N°4: 31/07/2023 Prorroga No 5: 30/08/2023	\$ 6,853,873,549	TOTAL: \$2.823.360.748	TOTAL: \$191,458,679	74.62%
OBRA Alcantarillado Pontezuela	IP 001 de 2022	28/03/2022	31/12/2022 Prorroga N°1: 31/03/2023 Prorroga N°2: 31/05/2023 Prorroga N°3: 30/06/2023 Prorroga N°4: 31/07/2023 Prorroga No.5: 05/09/2023	\$ 4,364,527,602	\$ 2,583,750,216	\$75.371.873	58.85.%

<p>OBRA Alcantarillado Abreo</p>	<p>IP 005 - 2022</p>	<p>29/03/2022</p>	<p>31/12/2022 Suspension No.1 hasta 20/01/2023 Suspension No.2 hasta 31/01/2023 Suspension No.3 hasta 25/02/2023 Suspension No.4 hasta 13/03/2023 Suspension No.5 hasta 31/03/2023 Suspension No.6 hasta 30/04/2023 Acta de reinicio 28/04/2023 Prorroga No.1: 31/05/2023 Cesión 15/05/2023 Prorroga No.2: 30/06/2023 Prorroga No.3: 30/11/2023</p>	<p>\$ 8,686,947,253</p>	<p>\$ 3,419,718,799.0</p>	<p>\$757,272,698</p>	<p>43.91%</p>
<p>INTERVENTORÍA Abreo</p>	<p>IP 036 de 2021</p>	<p>29/03/2022</p>	<p>31/12/2022 Suspension No.1 desde el 30/12/2023 hasta el 20/01/2023 Suspension No.2 desde el 20/01/2023 hasta el 31/01/2023 Suspension No.3 desde el 31/01/2023 hasta el 13/03/2023 Suspension No.4 hasta 13/03/2023 Suspension No.5 hasta 31/03/2023 Suspension No.6 hasta 30/04/2023 Acta de reinicio 28/04/2023 Prorroga No.1: 31/05/2023 Prorroga No.2: 30/06/2023 Prorroga No.1: 30/11/2023</p>	<p>Valor inicial: \$ 570.576.644 Adicion No.1: \$173.321.802 total: \$743.963.259</p>	<p>\$ 402,511,031.00</p>	<p>\$48,767,762</p>	<p>43.91% SE TOMA IGUAL AL PORCENTAJE DEL CONTRATO DE OBRA</p>

OBRA Alcantarillado La Playa	IP 037 de 2021	29/03/2022	<p>31/12/2022</p> <p>Suspension No.1 hasta 20/01/2023</p> <p>Suspension No.2 hasta 31/01/2023</p> <p>Suspension No.3 hasta 25/02/2023</p> <p>Suspension No.4 hasta 13/03/2023</p> <p>Suspension No.5 hasta 31/03/2023</p> <p>Suspension No.6 hasta 30/04/2023</p> <p>Acta de reinicio 28/04/2023</p> <p>Prorroga No.1: 31/05/2023</p> <p>Cesión 15/05/2023</p> <p>Prorroga No.2: 30/06/2023</p> <p>Prorroga No.3: 31/10/2023</p>	\$ 6,938,991,344	\$3.411.195.340	\$ 867,971,986	51.50%
<u>INTERVENTORÍA</u> La Playa	OC 001 de 2022	29/03/2022	<p>31/12/2022</p> <p>Suspension No.1 desde el 30/12/2023 hasta el 20/01/2023</p> <p>Suspension No.2 desde el 20/01/2023 hasta el 31/01/2023</p> <p>Suspension No.3 desde el 31/01/2023 hasta el 13/03/2023</p> <p>Suspension No.4 hasta 13/03/2023</p> <p>Suspension No.5 hasta 31/03/2023</p> <p>Suspension No.6 hasta 30/04/2023</p> <p>Acta de reinicio 28/04/2023</p> <p>Prorroga No.1: 31/05/2023</p> <p>Prorroga No.2: 30/06/2023</p> <p>Prorroga No.1: 30/11/2023</p>	<p>\$ 473.906.884</p> <p>Adición No.1: \$71.617.706</p> <p>Total: \$545.647.696</p>	\$ 352,234,100.00		51.50%

OBRA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO	IP 013 DE 2022	29/06/2022	<p>31/12/2022</p> <p>Reinició: 14/02/2023 hasta el 18/03/2023</p> <p>Prórroga N° 1: Por 2 meses más hasta el 18/05/2023</p> <p>Prórroga N° 2: Por 1 mes más hasta el 19/06/2023</p> <p>Prórroga N° 3: Por 4 mes más hasta el 18/10/2023</p>	\$4.665.583.555	\$257.230.426	\$ 407,584,688.00	<p>34%</p> <p>Nota: Cronograma actualizado de acuerdo a la prorrogra No 003</p>
INTERVENTORIA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO	OC 019-2022	14/06/2022	<p>31/12/2022</p> <p>Reinició: 14/02/2023 hasta el 18/03/2023</p> <p>Prórroga N°1: por meses mas, hasta el 18/05/2023 y redistribución del recurso de interventoría</p> <p>Prórroga N° 2: Por 1 mes más hasta el 19/06/2023</p> <p>Prórroga N° 3: Por 4 mes más hasta el 18/10/2023</p>	\$ 333,274,506	\$324.658.727	\$32.427.973	78%

OBRA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE	IP 009-2022	07/07/2022	22/12/2022 Suspensión N°1: el día 19/12/2023	\$ 2,945,445,787	\$1.387.819,093		50%
INTERVENTORIA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE	OC 012-2022	07/07/2022	22/12/2022 Suspensión N°1: el día 19/12/2023	\$ 240,341,457	\$ 205,076,353		88,5%
OBRA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE BAJA	IP 015-2022	24/08/2022	31/12/2022 Prorroga N°1: 10/04/2023 Prorroga N°2: 22/04/2023 Prórroga N°3: 10/06/2023 Prórroga N°4: 31/07/2023 Prórroga N°5: 29/09/2023	\$ 3,546,275,700	\$2.379.119.196	Al día	61.46% Nota: Cronograma actualizado según prórroga 005
INTERVENTORIA PLAN MAESTRO GALICIA PARTE BAJA	OC 023-2022	24/08/2022	31/12/2022 OtroSi N°1- Prorroga: 10/04/2023 OtroSi N°2: Redistribucion del recurso OtroSi N°3- Prorroga: 22/04/2023 Otro Si N°4: Prórroga 10/06/2023, redistribución del recuros y modificación al pago Otro sí No 5: Prorróga 31/07/2023 Otro Si N°6: Prórroga 29/09/2023	\$ 275,339,502	\$ 183.848.979	\$ 62.472.477	91%

<u>INTERVENTORIA PLACA HUELLA - CUNETAS</u>	IP 004 de 2022	27/04/2022	01/08/2022 prorroga N°1 hasta el 01/09/2022 prorroga N°2 hasta el 02/12/2022 Reinicio: 15/03/2023. prorroga N°3 hasta el 30/04/2023 prorroga N° 4 hasta el 30/06/2023 prorroga N°5 hasta el 30/07/2023 Suspensión: 26 de julio de 2023	Valor inicial \$ 613,565,729 Adición N°1 \$55,280,666 Adición N°2 \$ 38,479,957 Adición N°3 \$ 18,284,513 total: \$ 725,610,865	\$ 666,613,350	\$ 18,416,655	92%
<u>OBRA PLACA HUELLA - OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>	IP 003 de 2023	05/06/2023	05/08/2023 Prorroga N1 11/08/2023 Prorroga N°2 05/10/2023	\$ 1,646,467,677 Adición N°1 \$ 200,000,000 Total 1,846,467,677	\$ 571,005,780	\$360.995.550	79%
<u>INTERVENTORIA PLACA HUELLA-OBRAS COMPLEMENTARIAS</u>	CD 016 de 2023	05/06/2023	05/08/2023 Prorroga N°1 11/08/2023 Prorroga N°2 05/10/2023	\$ 97,422,466 Adición N°1 \$ 89,717,494 Total \$ 187,139,960	\$ 44.012.426		65%

RESTAURACIÓN DE RECURSOS NATURALES	CD 032 de 2021	20/10/2021	30/06/2022	Inicial: \$ 161.427. 204. Adicion: \$ 88.840.167. Total : \$ 250.267.371	\$ 95.184.653		96%
OBRA CONSTRUCCIÓN MAKIA	IA 003-2022	06/06/2022	21/6/2023 Prorroga N°1: 17/07/2023 Prorroga N°2: 29/09/2023	INICIAL: \$13,543,500,157 Adicon N°1: \$ 1.699.627.580 Total: \$ 15.243.127.737	\$ 8,509,747,383	\$224.533.144	77.20%
INTERVENTORIA MAKIA	IP 006-2022	2/6/2022	01/11/2023	INICIAL: \$1.075.316.993,00 Adicion N°1: \$ 248.246.291 Total: \$1.323.563.284	\$ 740.953.771		77.20%

OBRA COLECTOR DE CIMARRONAS	IP 001 de 2021	10/05/2021	CONTRATO SUSPENDIDO EL 02/03/2022 HASTA EL 16/04/2022. se realizó proroga a la suspensión por 75 días mas HASTA EL 30/06/2022 se realizó proroga a la suspensión por 26 días mas HASTA EL 26/07/2022 se realizó proroga a la suspensión por 30 días mas HASTA EL 26/08/2022 se realizó proroga a la suspensión por 95 días más A PARTIR EL 26/08/2022 se realizó proroga a la suspensión por 95 días más A PARTIR EL 25/11/2022 se realizó proroga a la suspensión por 95 días más A PARTIR EL 25/11/2022 se realizó proroga a la suspensión HASTA EL 17/03/2023 se realizó proroga a la suspensión HASTA EL 20/04/2023 se realizó proroga a la suspensión HASTA EL 20/05/2023 se realizó proroga a la suspensión HASTA EL 03/06/2023 se realizó proroga a la suspensión HASTA EL 03/09/2023	\$4.640.804.127	\$ 2.319.825.529		64%
-----------------------------	----------------	------------	---	-----------------	------------------	--	-----

OBRA (OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLECTOR CIMARRONAS)	OC 005 DEL 2021	21/07/2021	CONTRATO SUSPENDIDO EL 02/03/ 2022 HASTA EL 16/04/2022. Suspendido	\$236.025.317	\$81.274.207		50%
OBRA CICLORUTA GRUPO DOS (2)	IP 016 DE 2019	02/09/2019	SUSPENDIDO DESDE EL 12/04/2021 31/07//2021	\$8.126.961.544	\$1.633.060.304	0	30%
OBRA CICLORUTA GRUPO UNO (1) "	IP 014 DE 2019	02/09/2019	SUSPENDIDO DESDE EL 12/04/2021 31/07//2021	\$8.220.447.424	\$4.248.186.159	0	40%
OBRA MUROS DE CONTENCIÓN	OC 017-2022	11/10/2022	31/12/2022. Prórroga N°1: 28/02/2023 Prórroga N°2: 30/05/2023 Prórroga N°3: 30/06/2023 Prórroga N°4: 23/10/2023	\$1.107.241.399 Adición N°1: \$551.406.217 Total: 1,658,647,616	\$ 874,101,701		67%
INTERVENTORÍA MUROS DE CONTENCIÓN	CD 022-2022	11/10/2022	31/12/2022. Prórroga N° 1: 28/02/2023 Prórroga N°2: 15/06/2023 Prórroga N°3: 23/10/2023	\$134.945.620 Adición N°1: \$100.038.481 Adición N°2: \$49.971.853	\$ 157,267,342	\$27.199.585	55%

OBRA Puente Biblioteca	IP 021 de 2022.	21/11/2022	20/12/2023	\$ 15.833.747.406	4,682,369,989		21.42%
Interventoría puente Biblioteca	IP 012-2022	21/11/2022	20/12/2023	\$ 1.354.998.554	\$ 626,057,473	\$82,534,430	21.42%
CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL	OC 015-2022	16/11/2022	31/12/2022 Prorroga N°1: 12/07/2023 Prorroga N°2: 31/12/2023	\$8.278.505.686 Adicion N°1: \$1.338.360.217 Total contrato: \$ 9.616.865.903	\$ 3,918,934,920		41.00%
CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL	IP 018-2022	12/9/2022	31/12/2022 Prorroga N°1: 12/07/2023 Prorroga N°2: 31/12/2023	\$2.468.919.375 Adicion N°1: \$164.406.851 Total contrato: \$ 2.633.326.226	\$ 1,327,398,288		55%
CONSTRUCCION DE CENTRO DIA GERENTOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	IP 022-2022	16/12/2022	31/12/2022 Prorroga N°1: 14/06/2023 Prorroga N°2: 27/08/2023 Prorroga N°2: 27/09/2023	\$1,546,685,088	\$773.342.544	\$1.238.421.649	83%

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA PARA LA OBRA CIVIL CANCHA CHACHAFRUTO		13/02/2023	28/4/2023 Prórroga 1: 30/06/2023 Prórroga 2: 02/08/2023	\$43.023.230 Adición 1: \$9.729.163	\$43.023.230		95%
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA PARA LA OBRA CIVIL CANCHA LINDA GRANJA		13/02/2023	13/6/2023 Prórroga 1: 15/08/2023	\$81.398.624 Adición 1: \$8.597.782	\$81.398.625		90%
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA PARA LA OBRA CIVIL CANCHA VILLA CAMILA		21/03/2023	21/07/2023	\$36.292.611	\$32.663.350		95%
MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	IP 007 de 2023	25/05/2023	13/08/2023	\$555.438.447	\$166.631.534	\$118.597.873	91%

OBRA CASA DE LA CULTURA CUATRO ESQUINAS	IP 005 de 2023	12/05/2023	28/12/2023	\$4,888,135,327	\$2.444.067.664	\$ 497,236,096	19.00%
INTERVENTORIA CASA DE LA CULTURA CUATRO ESQUINAS	OC 001 de 2023	11/05/2023	28/12/2023	\$445,158,140	\$0	\$ 497,236,096	19.00%
OBRA CENTROS DE INTEGRACION	IP -012-2023	Fecha estimada: 30/08/2023	29/12/2023	\$906,540,092			
INTERVENTORIA CENTROS DE INTEGRACION	CD-021-2023	Fecha estimada: 30/08/2023	29/12/2023	\$175,064,931			
OBRA REPARCHEO	IP-008-2023	30/06/2023	25/12/2023	\$9.349,202,902	\$2.337.281.945	\$ 797,260,265.23	21.01%

INTERVENTORIA REPARCHEO	OC-002-2023	30/06/2023	25/12/23	\$472,339,714		\$56,782,528	21.01%
Tala de arboles	CD-004-2023	23/06/2023	30/11/2023	\$306.968.040	\$ -	\$189.982.512	70%
Mantenimiento de ornato	CD-004-2023	23/06/2023	30/11/2023	\$322.474.294	\$ -	55.708.872	40%
IP-016-2023 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ZONA 1 (COMUNA 4 Y CORREGIMIENTO OCCIDENTAL)	IP-016-2023	23/08/2023	16/12/2023	\$ 859,620,300			
IP-017-2023 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ZONA 2(CORREGIMIENTO NORTE Y CORREGIMIENTO CENTRO)	IP-017-2023	29/08/2023	16/12/2023	\$ 1,060,570,500.00			
IP-018-2023 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ZONA 3 (COMUNA 2 , COMUNA 3 Y CORREGIMIENTO SUR)	IP-018-2023	sin firma de acta de inicio	16/12/2023	\$ 948,931,500.00			

IP-019-2023 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ZONA 4 (COMUNA 1)	IP-019-2023	Fecha estimada: 18/08/2023	16/12/2023	\$ 1,038,242,700.00			
OBRA PLACA HUELLA	IP 011 de 2023	25/07/2023	15/12/2023	\$5,100,168,502	\$2.550.084.251		6%
INTERVENTORÍA PLACA HUELLA	OC-008-2023	25/07/2023	15/12/2023	\$473,294,932			17%
Interventoría (Jardín y deportivo)	OC-006	07/08/2023	12/31/2023	\$506.225.382			
Obra Paisajes del Agua - Jardín	IP-013-2023	31/08/2023 (fecha estimada)(el contratista al que le fue aprobada la cesión del contrato no ha entregado todos los documentos a la interventoría)	12/31/2023	\$10.255.141.758			

Obra Paisajes del Agua - Deportivo	IP-014-2023	25/08/2023	12/31/2023	\$6.371.827.526			
Interventoría Palafíticos	OC-007	16/08/2023	12/31/2023	\$381.845.483			
Obra Paisajes del Agua - Palafíticos	IP-015-2023	16/08/2023	12/31/2023	\$8.881.742.889			
Contrato de interventoría (Paisajes del agua, ámbito Patrimonio)	IP-023-2023	En proceso de cumplimiento de requisitos según contrato para firma de acta de inicio		\$606.393.485			
Contrato de obra (Paisajes del agua, ámbito Patrimonio)	IP-021-2023	En proceso de cumplimiento de requisitos según contrato para firma de acta de inicio		\$9.402.957.455			