

OBJETO	NÚMERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSIES	ADICIONES REALIZADAS
OBRA ABREO	IP 005 - 2022	11/02/2022	30/08/2024	\$ 8.686.947.253	75%	\$ 5.179.813.553	\$ 3.507.133.700	7	N/A
INTERVENTORIA ABREO	IP 036 - 2021	29/03/2022	30/08/2024	\$ 570.576.644	75%	\$ 646.250.837	\$ 463.223.977	7	Adición N°1: \$ 173,321,802 Adición N°2: \$ 30,946,469 Adición N°3: \$ 197,689,046 Adición N°4: \$ 136,940,853
OBRA LA PLAYA	IP 037 - 2021	29/03/2022	30/08/2024	\$ 7.884.195.940	93%	\$ 4.737.831.855	\$ 3.146.364.085	8	Adición N°1: \$ 945,204,596
INTERVENTORIA LA PLAYA	OC 001 - 2022	29/03/2022	30/08/2024	\$ 473.906.884	93%	\$ 538.801.145	\$ 292.480.257	7	Adición N°1: \$ 71,617,706 Adición N°2: \$ 32,211,866 Adición N°3: \$ 146,741,595 Adición N°4: \$ 106,803,351
OBRA TABLAZO	IP 034 - 2021	03/03/2022	28/02/2024	\$ 6.853.873.549	100%	\$ 5.771.141.455	\$ 1.082.732.093	12	N/A
OBRA PONTEZUELA	IP 001 - 2022	28/03/2022	20/10/2023	\$ 4.364.527.602	100%	\$ 3.928.074.842	\$ 246.138.878	7	N/A
OBRA SANTA TERESA	IP 025 - 2023	25/10/2023	31/07/2024	\$ 2.344.715.076	70%	\$ 1.172.357.538	\$ 1.172.357.538	2	N/A
OBRA GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO	IP 013 - 2022	29/06/2022	10/09/2024	\$ 4.665.583.555	85%	\$ 4.610.286.642	\$ 640.897.508	9	Adición N°1: \$585.600.595
INTERVENTORIA GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO	OC 019 - 2022	14/06/2022	10/09/2024	\$ 333.274.506	86%	\$ 324.658.729	\$ 92.665.504	9	Adición N°1: \$84.049.727
OBRA GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE	IP 009 - 2022	07/07/2022	10/08/2024	\$ 2.943.532.947	93%	\$ 3.039.586.344	\$ 704.042.784	2	Adición N°1: \$800.096.181
INTERVENTORIA GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE	OC 012 - 2022	07/07/2022	10/08/2024	\$ 240.053.473	93%	\$ 373.251.675	\$ 49.253.276	2	Adición N°1: \$182.451.478
OBRA GALICIA PARTE BAJA	IP 015 - 2022	24/08/2022	13/09/2024	\$ 3.544.843.605	64%	\$ 1.879.523.021	\$ 1.665.320.584	6	N/A
INTERVENTORIA GALICIA PARTE BAJA	OC 023 - 2022	24/08/2022	13/09/2024	\$ 275.110.233	64%	\$ 267.907.545	\$ 94.471.635	5	Adición N°1: 87.268.947

OBJETO	NÚMERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSIES	ADICIONES REALIZADAS
OBRA ALCANTARILLADO ALPES	OC 001 - 2024	30/04/2024	30/06/2024	\$ 307.998.502	77,0%	\$ 130.475.448	\$ 82.267.621	N/A	N/A
INTERVENTORIA ALCANTARILLADO ALPES	CD 008 - 2024	30/04/2024	15/07/2024	\$ 33.510.023	77,0%	\$ 0	\$ 9.640.045	N/A	N/A
OBRA PAISAJES DEL AGUA JARDIN	IP 013 - 2023	21/9/2023	24/09/2024	\$ 10.255.141.758	59,5%	\$ 7.219.898.643	\$ 3.035.243.115	2	N/A
OBRA PAISAJES DEL AGUA DEPORTIVO	IP 014 - 2023	25/8/2023	25/08/2024	\$ 6.371.827.526	77,0%	\$ 4.303.454.151	\$ 2.068.373.375	2	N/A
INTERVENTORIA PAISAJES DEL AGUA JARDIN - DEPORTIVO	OC 006 - 2023	28/7/2023	24/09/2024	\$ 611.010.747	77,0%	\$ 279.034.767	\$ 331.975.980	1	Adición N°1: \$ 104,785,365
OBRA PAISAJES DEL AGUA PALAFITICOS	IP 015 - 2023	16/8/2023	25/08/2024	\$ 30.340.023.700	86,70%	\$ 8.430.818.784	\$ 450.924.106	3	N/A
INTERVENTORIA PAISAJES DEL AGUA PALAFITICOS	OC 007 - 2023	16/8/2023	25/08/2024	\$ 491.288.643	86,70%	\$ 316.336.652	\$ 174.951.991	2	Adición N°1: \$ 104,443,160
OBRA PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO	IP 021 - 2023	3/10/2023	14/06/2024	\$ 9.402.711.745	66,84%	\$ 4.227.582.057	\$ 5.175.129.688	2	N/A
INTERVENTORIA PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO	IP 023 - 2023	22/9/2023	14/6/2024	\$ 606.393.486	66,84%	\$ 438.731.698	\$ 167.661.788	1	N/A
OBRA CENTRO DIA SANTUARIO	IP 022 - 2022	16/12/2022	27/11/2023	\$ 1.546.685.088	100%	\$ 1.944.459.759	\$ 216.620.707	5	Adición N°1: \$614.395.378
OBRA MUROS DE CONTENCIÓN	OC 017 - 2022	11/10/2022	25/11/2023	\$ 1.107.241.399	100%	\$ 1.433.953.847	\$ 0	4	Adición N°1: \$ 551,406,217
INTERVENTORIA MUROS DE CONTENCIÓN	CD 022 - 2022	11/10/2022	25/11/2023	\$ 134.945.620	100%	\$ 248.461.107	\$ 0	2	Adición N°1: \$100.038.481
DISEÑOS MUROS DE CONTENCIÓN	OC 018 - 2022	21/11/2022	15/5/2023	\$ 281.402.559	100%	\$ 255.122.047	\$ 0	4	N/A
OBRA PUENTE BIBLIOTECA	IP 021 - 2022	21/11/2022	24/11/2024	\$ 15.833.747.406	43,58 %	\$ 9.688.300.685	\$ 6.145.446.721	3	N/A

OBJETO	NÚMERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSIES	ADICIONES REALIZADAS
INTERVENTORIA PUENTE BIBLIOTECA	IP 012 - 2022	21/11/2022	24/11/2024	\$ 1.684.812.141	43,58 %	\$ 1.243.738.803	\$ 441.073.338	2	Adición N°1: \$ 329,813,587
OBRA MAKIA	IA 003 - 2022	6/6/2022	17/11/2023	\$ 15.243.127.737	100 %	\$ 13.941.621.386	\$ 0	2	Adición N°1: \$ 1,699,627,580
INTERVENTORIA MAKIA	IP 006 - 2022	2/6/2022	30/12/2023	\$ 1.323.563.284	100 %	\$ 1.117.798.105	\$ 0	2	Adición N°1: \$ 248,246,291
OBRA CASA DE LA CULTURA CUATRO ESQUINAS	IP 005 - 2023	11/5/2023	10/03/2024	\$ 445.158.140	76,68 %	\$ 341.336.581	\$ 103.821.560	7	N/A
INTERVENTORIA CASA DE LA CULTURA CUATRO ESQUINAS	OC 001 - 2023	12/5/2023	10/03/2024	\$ 4.888.135.327	41,01 %	\$ 1.498.558.586	\$ 3.389.576.741	1	N/A
OBRA CENTROS DE INTEGRACION	IP 012 - 2023	23/08/2023	29/02/2024	\$ 906.540	100%	\$ 785.380.744	\$ 121.159.348	1	N/A
INTERVENTORIA CENTROS DE INTEGRACION	CD 21 - 2023	18/08/2023	04/03/2024	\$ 175.064.931	100%	\$ 147.808.061	\$ 27.256.870	1	N/A
URBANISMO PLAZA DE MERCADO SANTUARIO	IP 018 - 2022	12/09/2022	31/05/2024	\$ 2.468.919.375	90%	\$ 3.199.641.259	\$ 503.737.804	4	N/A
FASE 1 DE LA INFRAESTRUCTURAL DEL CNA SANTUARIO	OC 015 - 2022	16/11/2022	30/05/2024	\$ 8.278.505.686	90%	\$ 8.156.249.125	\$ 2.323.426.201	4	N/A
OBRA COLECTOR DE CIMARRONAS	IP 001 - 2021	10/05/2021	30/07/2024	\$ 4.640.804.127	80%	\$ 3.390.290.659	\$ 1.250.513.468	16	N/A
VIVIENDA SENDEROS DE CIMARRONAS	IP 001 - 2020	02/12/2020	30/04/2024	37142 SMLMV	70%	\$ 0	\$ 0	3	N/A
URBANISMO SENDEROS DE CIMARRONAS	IP 003 - 2024	22/03/2021	19/02/2024	\$ 7.845.894.302	76%	\$ 6.564.956.321	\$ 1.280.937.981	8	N/A
VIVIENDA JARDINES DE CIMARRONAS	IA 003 - 2017	19/04/2017	16/01/2024	24164 SMLMV	100%	\$ 0	\$ 0	12	N/A
URBANISMO JARDIN DE CIMARRONAS	IP 011 - 2019	20/08/2019	25/05/2023	\$ 2.312.900.864	89%	\$ 1.904.517.549	\$ 408.383.315	4	N/A
OBRA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	IP 016 - 2023	23/08/2023	31/03/2024	\$ 859.620.300	85%	\$ 485.071.455	\$ 374.548.845	4	N/A
OBRA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	IP 017 - 2023	29/08/2023	31/03/2024	\$ 1.060.570.500	65%	\$ 633.269.993	\$ 427.300.507	3	N/A
OBRA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	IP 018 - 2023	01/09/2023	31/03/2024	\$ 948.931.500	90%	\$ 519.121.350	\$ 429.810.150	3	N/A
OBRA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	IP 019 - 2023	25/09/2023	31/03/2024	\$ 1.038.242.700	50%	\$ 522.355.403	\$ 515.887.297	3	N/A
INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	OC 009 - 2023	17/08/2023	31/03/2024	\$ 326.267.731	72,50%	\$ 206.762.195	\$ 197.114.233	3	Adición N°1: \$ 77,608,697
OBRA PLACA HUELLAS	IP 011 - 2023	25/07/2023	16/04/2024	\$ 5.100.168.502	100%	\$ 2.900.084.251	\$ 0	2	N/A

OBJETO	NÚMERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSIES	ADICIONES REALIZADAS
INTERVENTORIA PLACA HUELLAS	OC 008 - 2023	25/06/2024	16/04/2024	\$ 473.294.932	100%	\$ 220.179.899	\$ 0	3	N/A
OBRA PLACA HUELLAS	IP 003 - 2023	05/06/2023	26/01/2024	\$ 1.646.467.677	100%	\$ 1.846.467.616	\$ 0	4	Adición N°1: \$200,000,000
OBRA PLACA HUELLAS	CD 016 - 2023	05/06/2023	26/01/2024	\$ 97.422.466	100%	\$ 204.792.584	\$ 0	4	Adición N°1: \$89,716,494 Adición N°2: \$ 7,969,655 Adición N°3: \$28,465,562
PAVIMENTACION LA LUCHA	IP 008 - 2022	27/04/2022	15/10/2023	\$ 6.446.825.359	100%	\$ 5.761.487.932	\$ 0	8	Adición N°1: \$49,710,570
INTERVENTORIA LA LUCHA	IP 004 - 2022	27/04/2022	05/10/2024	\$ 613.565.729	100%	\$ 706.139.359	\$ 0	8	Adición N°1: \$55,280,666 Adición N°2: \$38,479,957 Adición N°3: \$18,284,513
OBRA REPARCHEO	IP 008 - 2023	30/06/2023	05/12/2023	\$ 9.349.127.780	35,46%	\$ 2.337.281.945	\$ 0	N/A	N/A
INTERVENTORIA REPARCHEO	OC 002 - 2023	30/06/2023	05/12/2023	\$ 472.339.690	61,82%	\$ 170.347.584	\$ 0	N/A	N/A
OBRA CAPIRO, PONTEZUELA, HIGUERON, CABECERAS Y CHIPRE	IP 014 - 2022	16/08/2022	15/12/2023	\$ 8.084.888.441	100%	\$ 7.750.120.374	\$ 0	4	N/A
INTERVENTORIA CAPIRO, PONTEZUELA, HIGUERON, CABECERAS Y CHIPRE	OC 020 - 2022	16/08/2022	15/12/2023	\$ 388.194.110	100%	\$ 657.536.104	\$ 0	3	Adición N°1: \$292.648,452
OBRA CONVENCION - SAN LUIS	IP 032 - 2021	21/02/2022	24/12/2023	\$ 5.139.818.488	100%	\$ 4.837.341.730	\$ 0	2	N/A
INTERVENTORIA CONVENCION - SAN LUIS	OC 020 - 2021	21/02/2022	24/12/2023	\$ 268.223.397	100%	\$ 409.267.803	\$ 0	4	Adición N°1: \$237,625,061
OBRA LA PAMPA NUEVO CONTRATO RBM	IP 029 - 2023	17/11/2023	26/06/2024	\$ 4.990.309.867	86%	\$ 3.681.039.232	\$ 1.309.270.635	2	N/A
INTERVENTORIA LA PAMPA NUEVO CONTRATO RBM	CD 030 - 2023	17/11/2023	26/06/2024	\$ 142.497.978	86%	\$ 48.877.707	\$ 93.620.271	3	Adición N°1: \$100,875,252
OBRA LOS PINOS	IP 002 - 2023	19/07/2023	4/12/2023	\$ 3.424.666.468	45%	\$ 0	\$ 0	4	N/A
INTERVENTORIA LOS PINOS	CD 017 - 2023	04/12/2023	4/12/2023	\$ 145.876.259	100%	\$ 166.832.812	\$ 20.956.553	2	Adición N°1: \$49.068,504
TRAMO 13.1 PUENTE	IP 025 - 2021	6/12/2021	14/10/2023	\$ 13.428.873.236	100%	\$ 12.811.430.000	\$ 0	6	Adición N°1: \$3,960,350,801 Adición N°2: \$ 394,873,844
TRAMO 16	IP 022 - 2023	3/10/2023	16/01/2024	\$ 2.387.146.231	100%	\$ 1.900.000.000	\$ 0	N/A	N/A
OBRA ESCENARIOS DEPORTIVOS	IP 026 - 2023	12/10/2023	14/12/2023	\$ 924.159.077	100%	\$ 120.000.000	\$ 0	N/A	N/A

OBJETO	NÚMERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	CANTIDAD DE OTROSIES	ADICIONES REALIZADAS
INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS	CD 023 - 2023	12/10/2023	14/12/2023	\$ 107.064.810	100%	\$ 0	\$ 0	N/A	N/A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	IP 007 - 2023	25/05/2023	13/08/2023	\$ 555.438.447	100%	\$ 435.229.407	\$ 0	N/A	N/A