

PLAN DE ACCIÓN 2021 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES0														
LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			% DE AVANCE FISICO		% DE AVANCE FINANCIERO
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	
01.DISEÑO	01.PROYECTOS DE CIUDAD	010101-2021	Elaboración de estudios y diseños del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el municipio de la ceja Antioquia.	6	\$ 1.705.467.817	En ejecución año 2020.	Recursos de la nación.	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	4	12/11/2020	12/03/2021	100,0%	20%	
		010102-2021	Consultoria para la elaboracion de estudios y diseños en cumplimiento del Plan de desarrollo "POR EL BELLO QUE QUEREMOS"		\$ 5.934.368.027	Por iniciar	Recursos Municipales / Recursos a Administrar	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	4	12/01/2021	1/06/2021	100%	80%	
		010103-2021	Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de Rionegro, Antioquia y la renovación urbana de su entorno.		\$ 600.000.000	Por iniciar.	Recursos Municipales	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	4	15/02/2021	15/06/2021	45%	0%	
		010104-2021	Estudios y diseños morgue medicina legal municipio de Rionegro.		\$ 13.000.000	Por iniciar.	Recursos Municipales	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	2	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		010105-2021	Estudios y diseños adicionales ciclorutas tramo 1-2		\$ 240.635.066	Por iniciar.	Recursos Departamentales	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	4	1/03/2021	1/07/2021	60%	0%	
		010106-2021	Estudios y diseños para la nueva sede del Politécnico Jaime Isaza Cadavid el municipio de Rionegro, centro regional Oriente.		\$ 416.000.000	Por iniciar.	Recursos Departamentales	Proyectos. (José León Gomez - Juan Diego Aguirre)	5	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
0.2 Obras Civiles	01.OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO	020101-2021	Construccion del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el municipio de La Ceja Antioquia.	7	\$ 16.000.000.000	Por iniciar.	Recursos de la nación.	Subgerencia tecnica	24	N/A	N/A	POR INICIAR EJECUCIÓN 2022	POR INICIAR EJECUCIÓN 2022	
		020103-2021	Construcción de obras de contención en la I.E Ana Gómez de Sierra del municipio de Rionegro		\$ 993.898.122	Por iniciar.	Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	4	N/A	N/A	NO SE REALIZÓ	NO SE REALIZÓ	
		020104-2021	Diagnóstico y la rehabilitación de fachadas del barrio la esperanza del municipio de Rionegro-Antioquia		\$ 247.396.255	TERMINADO	Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	5	15/04/2021	14/09/2021	100%	18%	
		020105-2021	Construcción Centro De Innovación Y Entrenamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres (CIGER)		\$ 14.150.313.341.00	TERMINADO	Recursos Municipales / Recursos a Administrar	Subgerencia tecnica	30	10/11/2017	31/08/2021	100%	74%	
		020106-2021	Demolición y adecuaciones provisionales plaza de mercado de Bello		\$ 999.582.504.00	TERMINADO	Recursos Municipales / Recursos a Administrar	Subgerencia tecnica	5,5	4/02/2021	28/07/2021	100%	77%	
		020107-2021	Adecuaciones fisicas, gestión ambiental y social para las BPA del municipio de Rionegro.		\$ 1.472.525.223.00	TERMINADO	Recursos Municipales/Recursos Cornare	Subgerencia tecnica	7	9/11/2020	9/06/2021	100%	86%	
		020201-2021	Construcción de comando distrito y estación de policía de Rionegro		1	\$ 14.998.544.493.00	Por iniciar	Recursos de la Nación / Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	24	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO
	03.OBRAS CIVILES PARA LA SALUD DEL TERRITORIO	020301-2021	Construccion del centro de atencion diferebcial para la discapacidad, por la equidad y sostenibilidad del municipio de Rionegro Antioquia (MAKIA)	2	\$ 11.297.195.000.00	Por iniciar.	Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	18	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		020302-2021	Construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios		\$ 8.990.991.302.00	En ejecucion desde 2019	Recursos municipales Recursos ESE (Ministerio Salud)	Subgerencia tecnica	23,5	17/12/2019	28/02/2022	88%	72%	
		03. Servicios Publicos	01.Saneamiento basico	030101-2021	Construcción del colector de aguas residuales margen izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, transporte y recolección, estación de bombeo de agua residual, obras accesorias y complementarias, necesarias para la operación de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico	3	\$ 4.640.804.127.00	En ejecución desde el 2020	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	10	5/05/2020	5/03/2022	53%
030102-2021	Obras de empalme de redes de alcantarillado villa camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de alcantarillado proyecto de vivienda jardines de cimarrona, municipio de Rionegro			\$ 236.025.316.00	SUSPENDIDO		Recursos municipales	Subgerencia técnica	5	21/07/2021	21/12/2021	53%	39%	
030103-2021	Adecuación Fisica y puesta en marcha del sistema de tratamiento secundario (FAFA) de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio del Santuario			\$ 263.015.306.00	TERMINADO		Recursos Municipales / Recursos a Administrar	Subgerencia tecnica	4	21/10/2020	30/07/2021	100%	100	
040101-2021	Mejoramiento vial de la vía Frontino - Abriaqui			\$ 3.830.906.506.00	En ejecución desde el 2020		Recursos de Regalias	Subgerencia tecnica	4,56	14/09/2021	31/01/2022	89,45%	39,00%	
04. Movilidad	01. Infraestructura para la Movilidad Sostenible	040102-2021	Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño	10	\$ 12.465.889.917.00	En ejecución desde el 2019	Recursos Departamentales	Subgerencia tecnica	16	3/07/2019	31/01/2022	45%	30,54%	
		040103-2021	Construccion de Andenes en el Municipio de la Ceja del Tambo		\$ 702.116.186.00	En ejecución desde el 2020	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	5	2/10/2020	28/02/2021	100%	100%	
		040104-2021	Mantenimiento de la Malla Vial en el Municipio de Rionegro		\$ 1.378.333.108.00	En ejecución desde el 2020	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	2	4/12/2020	31/01/2021	100%	100%	
		040105-2021	Mejoramiento y mantenimineto de vias urbanas en el municipio de Argelia-Antioquia		\$ 1.523.554.112.00	Por Iniciar	Recursos Departamentales y Municipales	Subgerencia tecnica	7	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		040106-2021	Construcción de placa huella en el municipio de Sopetran-Antioquia		\$ 1.900.000.000	Por iniciar	Recursos Departamentales y Municipales	Subgerencia tecnica	4	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		040107-2021	Construcción del Tramo 11.1.2 del Plan Vial del municipio de Rionegro		\$ 14.155.557.137.00	EJECUCIÓN	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	11,19	24/05/2021	30/04/2022	38%	30%	
		040108-2021	Construccion y adecuacion de infraestructura para la movilidad en el municipio de San Vicente Ferrer		\$ 2.388.533.776.00	TERMINADO	Recursos Departamentales y Municipales	Subgerencia tecnica	9,5	18/02/2021	24/11/2021	100%	90%	

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCION			% DE AVANCE FISICO		% DE AVANCE FINANCIERO
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	
		040109-2021	TRAMO 11 - Plan Vial municipio de Rionegro		\$ 6.398.464.682,00	TERMINADO	Recursos Departamentales / Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	9,6	18/05/2020	31/03/2021	100%	100%	
		040110-2021	Mantenimiento rutinario y obras complementarias en vías urbanas y rurales del municipio de Guarne		\$ 544.637.269,00	TERMINADO	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	5,23	23/09/2020	1/03/2021	100%	100	
05. VIVIENDA	01. Mantenimiento y mejoramiento de vivienda	050101-2021	Mejoramiento integral de Barrios	67	\$ 8.913.000.000,00	Por iniciar	Recursos Municipales y/o Recursos Familiares	Subgerencia tecnica	12	28/02/2021	28/02/2022	0%	0	
	02. Gestión, gerencia y construcción de viviendas nuevas	050201-2021	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Abejorral	110	\$ 13.491.611.100,00	Por iniciar	Recursos Municipales, Subsidios Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	24	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		050202-2021	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Sonson	90	\$ 11.038.590.900,00	Por iniciar	Recursos Municipales, Subsidios Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	10	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	
		050203-2021	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Jardin de Cimarronas"	100	\$ 6.359.682.000,00	En ejecucion desde el 2017	Recursos Municipales Recursos de VIVA Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	12	18/04/2017	31/12/2021			
		050204-2021	Construccion de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Senderos de Cimarronas"	180	\$ 14.063.982.480,00	En ejecucion	Recursos Municipales Recursos de Familias	Subgerencia tecnica	12	21/12/2020	21/12/2021			
	01. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	060101-2021	Servicio de conectividad	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 168.360.454	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021	90%	90%	
			Reparación y mantenimiento de equipos de oficina		\$ 90.000.000				12	4/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			Arrendamiento y compra de equipos de oficina		\$ 225.300.000				12	4/01/2021	31/12/2021	0%	0%	
			Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software		\$ 130.000.000				12	4/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
	02. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS Y LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	0602-2021	Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 40.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9	30/03/2021	31/12/2021	100%	100%	
	03. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0603-2021	Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - SGSST (conforme con la normatividad vigente)	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 30.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021	90%	90%	
			Formular y desarrollar actividades de bienestar laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 30.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS		12	4/01/2021	31/12/2021	90%	90%	
	04. SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE, CON SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS DE ASEO Cafeteria Y Papeleria	0604-2021	Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafeteria y papeleria	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 106.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	28/02/2021	31/12/2021	100%	100%	
	05. SISTEMA DE Gestión DE LA CALIDAD, SOSTENIBILIDAD	0605-2021	Garantizar el sostenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema De Gestión De La Calidad - SGC, articulado con el sistema de control interno SCI Y MIPG, ISO 9001 Y IMECI	100% CUARTO TRIMESTRE	\$ 5.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1/11/2021	31/12/2021	90%	90%	
	06. RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL APOYO LOGÍSTICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0606-2021	Apoyo logístico para las diferentes actividades que emprenda la empresa, y la realización de eventos especiales	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 50.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	15/02/2021	31/12/2021	100%	100%	
	07. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESQ	0607-2021	Servicio de vigilancia y camaras	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 255.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	20/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
	08. ASEGURAMIENTOS, Y GARANTÍAS	0608-2021	Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos	N/A	\$ 40.000.000	EJECUCIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	4/01/2021	31/12/2021	100%	10%	

LINEAS ESTRATEGICAS	PROGRAMA	CODIGOS DEL PROYECTO	PROYECTO	META EN NUMERO DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	RESPONSABLE	PLAN DE EJECUCUION			% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
									PLAZO (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021	%DE AVANCE REAL DICIEMBRE 2021
06. Fortalecimiento institucional	09. SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA EDESO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO	0609-2021	Garantizar el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción.	25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	\$ 220.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	20/01/2021	31/12/2021	100%	100%
	10. SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	0610-2021	Adecuaciones locativas de la oficina de Gestión Documental	N/A	\$ 50.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	30/04/2021	30/08/2021	100%	100%
	11. INTERVENTORIAS	061101-2021	Interventoria Colegio de San Antonio	6	\$ 2.290.970.718	En ejecución desde el 2018	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	39	18/12/2019	31/03/2022	97%	90%
		061102-2021	Interventoria tecnica, legal, administrativa y financiera para la intervención de la malla vial del municipio de Rionegro		\$ 177.424.468	En ejecución desde el 2020	Recursos municipales	Subgerencia tecnica	1,89	4/12/2020	31/01/2021	100%	100%
		061103-2021	Interventoría técnica, financiera, económica, administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la construcción de la tercera etapa del edificio inteligente para la creatividad, innovación y emprendimiento de la institución universitaria digital de antioquia		\$ 1.591.033.002	En ejecución desde el 2020	Recursos Departamentales	Subgerencia tecnica	17,6	20/08/2020	10/04/2022	82%	92%
		061104-2021	Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para el mejoramiento de vía terciaria mediante construcción de placa huellas en la vía principal de la vereda La Chapa del municipio de El Carmen De Viboral, Antioquia		\$ 131.350.608	TERMINADO	SGR/Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	5,26	14/07/2020	20/12/2020	100%	100%
		061105-2021	Interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para la construcción y recuperación del corredor vial entre la vía San Antonio De Pereira Y La Via Llanogrande - Amalita		\$ 387.462.441	En ejecución desde el 2020	Recursos Departamentales / Recursos Municipales	Subgerencia tecnica	9	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO
		061106-2021	Interventoria tecnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la construccion de obras de contención en la I.E Ana Gómez de Sierra del municipio de Rionegro		\$ 77.253.391	Por iniciar.	Recursos propios.	Subgerencia tecnica	4	N/A	N/A	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO
	12. FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN PARA LA VIGILACIA Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRANDO Y GERENCIANDO LA EMPRESA	0612-2021	FORTALECER EL APOYO A LA GESTIÓN ENCAMINADA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	N/A	\$ 1.000.000.000	POR INICIAR	RECURSOS PROPIOS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	20/01/2021	31/12/2021	100%	100%
	13. ALIANZAS DE VALOR	061301-2021	Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del Municipio de Rionegro	2	\$ 2.486.784.164,00	Por iniciar.	Recursos municipales	SECRETARIA GENERAL	11	15/01/2021	31/12/2021	100%	55%
			Conservación catastral Municipio de Rionegro		\$ 441.373.122,00	Por iniciar.					31/12/2021	100%	80%
		061302-2021					Recursos municipales	SECRETARIA GENERAL	10,5	15/02/2021			
CUMPLIMIENTO												86%	